

# Grundschule Herrmann Burmeister



Kosten: ca. 10,1 Mio €  
Fördermittel: 6,25 Mio €  
Eigenmittel: ca. 3,85 Mio €  
Bauzeit: 01.03.2021 – 30.11.2022

A photograph of a construction site for the Grundschule Herrmann Burmeister. The image shows a multi-story building under construction, with extensive scaffolding and rebar visible. A tall blue tower crane stands prominently on the left side. In the foreground, there are green tree branches partially obscuring the view. The sky is clear and blue. The text 'Grundschule Herrmann Burmeister Sommer 2021' is overlaid in white on the left side of the image.

# Grundschule Herrmann Burmeister Sommer 2021

Derzeit laufen die Arbeiten am Rohbau des Gebäudes. Das EG ist bereits fertiggestellt und die Arbeiten 1.OG laufen. Gemäß dem aktuellen Bauzeitenplan verzögert sich die Fertigstellung um ca. 2,5 Monate. Im Einzelnen führten/führen Lieferschierigkeiten u.a. beim Stahl zu den Verzögerungen. Derzeit wird mit einer Fertigstellung im I.Quartal 2023 gerechnet

# Grundschule Juri Gagarin

Kosten: ca. 8,25 Mio €  
Fördermittel: 6 Mio €  
Eigenmittel: ca. 2,25 Mio €

Bauzeit: Januar 2021 – Ende 2022



# Grundschule Juri Gagarin Sommer 2021



Die Sanierungsarbeiten laufen entsprechend dem aktuellen Bauablaufplan.  
Die Fertigstellung ist unverändert für 2022 geplant.

# Sporthalle Grundschule Juri Gagarin



Kosten: ca. 3,2 Mio €  
Fördermittel: ca. 2 Mio €  
Eigenmittel: ca. 1,2 Mio €  
Bauzeit: März 2021 – Sommer 2022

# Sporthalle Grundschule Juri Gagarin Sommer 2021



Arbeiten am Rohbau laufen bisher planmäßig.

# Schulzentrum am Sund



Kosten: ca. 11,2 Mio €  
Fördermittel: ca. 6,65 Mio €  
Eigenmittel: ca. 4,6 Mio €

Bauzeit: März 2021 – IV. Quartal 2022

# Schulzentrum am Sund

Derzeit befindet sich das 2.OG in der Bauphase. Alle Gewerke wurden ausgeschrieben, jedoch sind aufgrund von Lieferschwierigkeiten im Bereich Stahl Verzögerungen von derzeit 3-4 Wochen zu erwarten.



# Sporthalle Grundschule Andershof



Kosten: ca. 3,2 Mio €  
Fördermittel: ca. 1,9 Mio €  
Eigenmittel: ca. 1,3 Mio €

Bauzeit: 21.10.2019 – November 2020  
Stand: Fertig gestellt

# Sportplatz Kupfermühle



Kosten: ca. 5,3 Mio €  
Fördermittel: ca. 3,5 Mio €  
Eigenmittel: ca. 1,8 Mio €

Bauzeit: 15.07.2019 – Juli 2021  
(abhängig von Witterung)

# Sportplatz Kupfermühle



Kosten: ca. 5,3 Mio €  
Fördermittel: ca. 3,5 Mio €  
Eigenmittel: ca. 1,8 Mio €

Bauzeit: 15.07.2019 – Aug.2021  
Stand: Funktionscontainer fehlen

