

**Auszug aus der Niederschrift  
über die 08. Sitzung der Bürgerschaft am 20.09.2018**

**Zu TOP : 7.5**

**Zur Bauplanung Kupfermühle**

**Einreicher: Ann Christin von Allwörden, CDU/FDP-Fraktion**

**vertagt vom 30.08.2018**

**Vorlage: kAF 0103/2018**

Anfrage:

Sind die Planungen zum Bau des Stadions "Kupfermühle" vollständig abgeschlossen?

1.

Wenn ja, wann beginnen die ersten Baumaßnahmen?

2.

Wenn nicht, in welche Phase der Planung befinden wir uns aktuell?

Die Anfrage beantwortet Herr Tuttlies wie folgt:

Die Baugenehmigung für das Multifunktionsstadion ist erteilt. Die Planung, speziell die Ausführungsplanung, für den 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen. Derzeit werden die Leistungsverzeichnisse für die Abbrucharbeiten und die Bauarbeiten zur Errichtung des neuen Sportplatzes mit Rasenspielfeld, Rundlaufbahnen und Mehrzwecksportfeldern aktualisiert und erstellt. Danach erfolgt die Angebotseinholung, Vergabe und Beauftragung der Firmen, so dass im Frühjahr mit den Abbrucharbeiten begonnen werden kann. Der Beginn hängt auch vom kommenden Winter ab, ist aber für März/April 2019 geplant.

Ganz konkret liegt der Bauablaufplan wie folgt vor:

- Ausschreibung: November 2018
- Vergabe: Januar/Februar 2019
- Abriss Gebäude u. Stadion: März/April 2019
- Beginn der Baumaßnahmen: Mai 2019
- Fertigstellung: September 2020

Frau von Allwörden bedankt sich für die Antwort und zieht die beantragte Aussprache zurück.

für die Richtigkeit der Angaben: gez. König/Gremiendienst

Stralsund, 01.10.2018