

**Auszug aus der Niederschrift
über die 03. Sitzung der Bürgerschaft am 04.04.2019**

Zu TOP : 7.3

**Sachstand Neubau Sporthalle Andershof
Einreicher: Andrea Kühl LINKE offene Liste
Vorlage: kAF 0048/2019**

Anfrage:

1.

Wie stellt sich die Finanzierung dar?

- a. Liegt ein Förderbescheid vor?
- b. Ist der notwendige Eigenanteil darstellbar?

2.

Sind die am 09.05.2017 im Hauptausschuss beschlossenen Planungsleistungen (Gebäudeplanung) vergeben?

3.

Wann ist mit dem Baubeginn und wann mit der Fertigstellung der neuen Sporthalle zu rechnen?

Herr Tuttlies beantwortet die Fragen wie folgt:

Zu 1.

Es sind Gesamtbaukosten in Höhe von 2.890.000,00 € ermittelt. Es ist eine Förderung aus dem KINF-Programm in Höhe von 1.877.616,00 € in Aussicht gestellt worden. Damit hat die Hansestadt Stralsund einen Eigenanteil in Höhe von 1.012.384,00 € zu finanzieren. Das Fachamt und die Kämmerei erarbeiten dafür die entsprechenden Vorlagen. Ein Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor.

Zu 2.

Die Leistungen wurden vergeben. Das Planungsbüro AIB Rostock hat sofort mit den Planungen begonnen. Die Entwurfsplanung ist fertiggestellt. Die ZBau-Prüfung läuft und auch die Genehmigungsplanung ist beauftragt. Auch die notwendigen Fachplaner für Elektro und HLS sind beauftragt.

Zu 3.

Mit Sicherstellung der Gesamtfinanzierung und Erteilung des Fördermittelbescheides ist der Abbruch der alten Sporthalle im Oktober, der Baubeginn der Sporthalle für November 2019 und die Fertigstellung für Dezember 2020 geplant.

Frau Kühl interessiert, ob die Nutzung der Sporthalle auch den Hortkindern der Jona-Schule bzw. den Freizeitsportlern ermöglicht wird.

Herr Tuttlies berichtet, dass die Kinder der Jona-Schule hier nicht integriert werden können. Hier muss über eine andere Lösung nachgedacht werden. Auch für die Vereine wird nicht mehr jede Nutzung möglich sein.

Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.

für die Richtigkeit der Angaben: gez. i.A. König/Gremiendienst

Stralsund, 16.04.2019