

## Stand der investiven Ein- und Auszahlungen der Hansestadt Stralsund - 2019

Angaben in EUR

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
		Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %	Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %
<b>Summe aus Investitionstätigkeit (Zeile 31 und Zeile 38)</b>		<b>37.277.605,00</b>	<b>2.779.424,63</b>	<b>7,46</b>	<b>47.703.017,00</b>	<b>3.703.068,57</b>	<b>7,76</b>
11-6060-0022	Touristischer Radweg Küstenradwanderweg - Abschnitt Sundhagen -	1.312.700,00	0,00	0,00	1.475.308,71	0,00	0,00
Die Beantragung auf Bewilligung eines Investitionszuschusses erfolgte mit Datum vom 10.01.2019. Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen für eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen.							
17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm	630.000,00	0,00	0,00	2.201.811,96	86.278,49	3,92
Nachdem bisher die Stadtwerke Stralsund GmbH die Bauarbeiten unter der Erde vollzogen hatten, beginnen derzeit die Straßenbauarbeiten für den 1. Bauabschnitt im Bereich zwischen Bahnhof und Abzweig Alte Rostocker Straße, wofür 1,2 Mio EUR veranschlagt sind.							
17-6060-0030	Erneuerung Straße zur Schwedenschanze	0,00	0,00	0,00	253.778,47	0,00	0,00
Das beauftragte Planungsbüro erstellt zur Zeit die Ausführungsplanung für einen Baubeginn noch im Jahr 2019.							

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
		Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %	Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %
12-6060-0014	Gleisanbindung Frankenhafen	961.200,00	0,00	0,00	961.200,00	0,00	0,00
		Das Vorhaben "Gleisanbindung Frankenhafen" als Bestandteil des "Maritimen Industrie- und Gewerbeparks Franzenshöhe" ist fertiggestellt. Der Verwendungsnachweis befindet sich in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Auf Grundlage des Prüfergebnisses kann festgestellt werden, ob noch weitere Fördermittel abgerufen und an den Erschließungsträger weitergereicht werden können.					
16-6060-0022	Verlegung Abwasserleitungen der REWA GmbH	784.809,19	0,00	0,00	784.809,17	0,00	0,00
		Das Vorhaben ist fertiggestellt. Der Verwendungsnachweis befindet sich in der baufachlichen Prüfung. Die Fördermittel sind vollständig abgerufen und an den Erschließungsträger, die REWA GmbH, weitergereicht. Die noch zur Verfügung stehenden Ansätze für Ein- und Auszahlungen gelten als eingespart.					
13-6060-0017	Wasserwander- rastplatz an der Ostmole	3.762.295,88	19.179,78	0,51	2.029.177,88	844.572,46	41,62
		Das Vorhaben wurde am 03.05.2019 übergeben. Restleistungen, z.B. die Elektrik werden noch fertiggestellt. Auf Grundlage des vorliegenden Fördermittelbescheides wird gegenwärtig ein Mittelabruf vorbereitet. Der beantragte Änderungsbescheid, der die entstandenen Mehrkosten berücksichtigt, steht noch aus.					
13-6060-0020	Freizeitbereich an der Sundpromenade	2.297.000,00	0,00	0,00	3.042.162,24	13.875,89	0,46
		Bei den rechtsaufsichtlichen Anordnungen zu den Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2018/2019 hat das Ministerium für Inneres und Europa signalisiert, dem Vorhaben zuzustimmen, sobald der Jahresabschluss 2013 festgestellt wurde. Die Gesamtfinanzierung ist bisher nicht gesichert, da die Fördermittel noch nicht beschieden sind. Auf Grundlage der Bestätigung des Fördermittelgebers über den vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde bereits die Steganlage aus Sicherheitsgründen abgerissen. Gegenwärtig ist die Ausführungsplanung beauftragt. Solange die Fördermittelbescheide nicht vorliegen, kann das Gesamtvorhaben nicht fortgesetzt werden.					
18-3090-0001	Ersatzbeschaffung eines Feuerfahrzeuges	200.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
		Mit dem Vorhaben konnte noch nicht begonnen werden. Die Bewilligung der beantragten Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 200.000,00 EUR steht noch aus. Damit ist die Gesamtfinanzierung des Vorhabens derzeit noch nicht gesichert.					

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
		Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %	Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %
18-7091-0012	Erneuerung Stralsund Museum; Abschnitt Barrierefreiheit (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	1.200.000,00	-	0,00	1.450.000,00	-	0,00
Mit dem Vorhaben konnte noch nicht begonnen werden. Die Bewilligung der beantragten Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 1.200.000,00 EUR steht noch aus.							
18-7091-0005	Erneuerung Futterküche im Zoo	400.000,00	0,00	0,00	649.749,00	3.712,76	0,57
Für die Umsetzung des Vorhabens wurden verschiedene Varianten geprüft. Derzeit erfolgt die Kostenermittlung. Die Antragsunterlagen für die beantragte Förderung werden anschließend aktualisiert.							
14-7080-0004	Umbau Südamerikahaus im Zoo	131.000,00	0,00	0,00	161.000,00	1.785,00	1,11
Nach erfolgter Baugrunduntersuchung und der damit verbundenen Anpassung der Planungen durch den Statiker wird aktuell die Ausführungsplanung erstellt. Die Fördermittel sind bereits bewilligt.							
15-1050-0001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Auf Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft vom 08.11.2018 zur Zukunftssicherung des Segelschulschiffes "Gorch Fock" laufen derzeit die Ankaufsverhandlungen mit dem Eigentümer.							
09-6040-0027 09-6040-0050 10-6040-0029	Eigenanteile zur Städtebauförderung für die SSV "Altstadt", "Grünhufe" und "Knieper West"	0,00	0,00	0,00	4.340.106,00	319.809,00	7,37
Die Eigenanteile werden nach Baufortschritt abgerufen. Maßnahmen, wie z.B. die barrierefreie Sanierung des Stralsund Museums mit Gesamtkosten von 5,9 Mio EUR und Eigenanteilen von 1,4 Mio EUR, die noch nicht begonnen wurden, tragen zu dem geringen Mittelabruf bei.							

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
		Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %	Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %
15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle und Mehrzwecksportfeld	2.627.900,00	0,00	0,00	3.620.138,27	133.000,00	3,67
<p>Die Ausschreibungsergebnisse für den Abriss des derzeitigen Funktionsgebäudes und den Neubau des Stadionbereiches lagen weit über den Kosten der beantragten und genehmigten Kostenberechnung. Dies ist im Wesentlichen auf die Baupreissteigerungen zurückzuführen. Da sich die Baupreise in den nächsten Jahren voraussichtlich weiterhin auf diesem Niveau halten, wurden weitere Finanzierungsmöglichkeiten geprüft und Änderungsanträge für Fördermittel gestellt.</p>							
18-7091-0014	Erweiterungsbau für Montessori-Kita Grünhufe	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
<p>Der Zuwendungsbescheid befindet sich auf dem Postweg, so dass zeithah mit dem Vorhaben begonnen werden kann.</p>							
17-7091-0003	Neubau Sporthalle Andershof	1.500.000,00	0,00	0,00	1.915.000,00	105.000,00	5,48
<p>Der Antrag auf Förderung auf Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInFG) wurde gestellt. Eine Bewilligung liegt noch nicht vor. Die Vorhabensplanung befindet sich auf dem Stand der Genehmigungsplanung. Es erhöhen sich die Gesamtkosten des Vorhabens und der Eigenanteil. Die haushaltsrechtliche Einordnung wird vorbereitet.</p>							
17-7091-0007	Neubau Sporthalle Grundschule "Juri Gagarin"	1.690.000,00	0,00	0,00	1.789.000,00	0,00	0,00
<p>Die Vorhabensplanung befindet sich auf dem Stand der Entwurfsplanung. Die Gesamtkosten haben sich gegenüber der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2018/2019 erhöht. Die Kostenerhöhung wird voraussichtlich spätestens im Planentwurf 2020 Berücksichtigung finden. Die Gesamtfinanzierung wird durch die ausstehende Fördermittelbewilligung gesichert.</p>							

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
		Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %	Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %
18-7091-0001	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen Grundschule "Juri Gagarin"	2.655.600,00	0,00	0,00	2.950.000,00	30.000,00	1,02
Die Gesamtfinanzierung ist durch die ausstehende Fördermittelbewilligung noch nicht gesichert. Das Landesförderinstitut hat mit Schreiben vom 18.04.2019 bisher nur dem vorzeitigen Maßnahmebeginn zugestimmt.							
16-7091-0002	Erneuerung Grundschule "Ferdinand von Schill" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	537.000,00	0,00	0,00	1.484.000,00	300.000,00	20,22
Das Vorhaben befindet sich in der bauseitigen Realisierungsphase und soll im Sommer 2019 fertiggestellt werden. Der städtische Sanierungsträger ruft die Eigenanteile der Stadt nach Baufortschritt ab.							