

Bürgerschaft am 09.05.2019, **TOP 7.15**  
Kleine Anfrage: Stand der Bauarbeiten Tribseer Damm  
Einreicher: Hendrik Lastovka, CDU/FDP-Fraktion

Es antwortet: Herr Bogusch

**Anfrage:**

1. *Ist der Bauablauf plangemäß vorangeschritten?*
2. *Wann ist mit dem Abschluss des 1. Bzw. 2. Bauabschnitts zu rechnen?*

**Antwort:**

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,

zu 1.)

Im unterirdischen Bauraum, d.h. im Leitungsbau konnten ausgeschriebene Zwischentermine im Bauablaufplan nicht gehalten werden, der Fertigstellungstermin für die Gesamtmaßnahme kann aber gehalten werden.

zu 2.)

Beauftragt ist bisher der 1. Bauabschnitt Tribseer Damm. Nach Abschluss der Bauleistungen im unterirdischen Bauraum erfolgt jetzt, ab Mai 2019, der Straßenausbau. Fertigstellungstermin ist Dezember 2019.

Der 2. Bauabschnitt, Abschnitt zwischen Einmündung, Kreuzung Alte Rostocker Straße / Tribseer Damm bis zum Knotenpunkt Tribseer Damm / Carl-Heydemann-Ring wird erst in diesem Jahr als Bauleistung für das Jahr 2020 ausgeschrieben. Derzeit wird die Ausführungsplanung mit Bauablauf erstellt. Vorgabe hierfür ist die Fertigstellung im Dezember 2020.

gez. Bogusch