

Bericht zum Haushaltsvollzug der Hansestadt Stralsund - Stichtag 31.08.2020

4. Ausgewählte Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Derzeitiger Baufortschritt
		Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	
17-7091-0003	Neubau der Sporthalle GS Andershof	1.880.000,00	795.357,61	2.414.600,00	1.476.960,00	Die Fertigstellung erfolgt noch im Haushaltsjahr 2020. Zum Jahresanfang 2021 soll die Inbetriebnahme erfolgen.
17-7091-0006	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	1.690.500,00	0,00	1.729.000,00	0,00	Derzeit erfolgt die Baufeldfreimachung für den Abriss des alten Schulgebäudes. Die Vergabe der Bauleistungen für den Neubau ist erfolgt, sodass zum Jahresbeginn mit dem Bauvorhaben begonnen werden kann.
18-7091-0001	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	2.655.600,00	0,00	2.580.000,00	308.000,00	Seit Juli 2020 laufen die Ausschreibungen. Die Ausschreibungsergebnisse ergaben eine Kostenerhöhung von ca. 1.500.000,00 EUR, wofür zunächst die Finanzierung der Mehrkosten durch die Umwidmung von EFRE-Mitteln von der Sporthalle gesichert werden musste. Die Sporthalle wird nun aus Städtebaufördermitteln finanziert. Das Bauvorhaben soll Mitte 2022 fertiggestellt werden.
21-7091-0001	Neubau Klassenhaus zur Erweiterung Schulzentrum am Sund	750.000,00	0,00	2.960.236,78	376.780,00	Die Baufeldfreimachung erfolgt im Dezember 2020.
15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle - BA Stadionbereich	3.002.900,00	198.474,75	3.452.138,27	1.867.500,00	Die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes (Stadionbereich) soll noch dieses Jahr erfolgen.
18-7091-0012	Erneuerung Mönchstraße 25-27 Abschnitt Barrierefreiheit	1.200.000,00	0,00	1.996.787,00	0,00	Derzeit finden die Abbrucharbeiten im Gebäude der alten EMA-Schule statt. Teilweise wird mit den Aufbauarbeiten begonnen.
Schulen	Digitalpakt	1.130.100,00	0,00	1.164.300,00	0,00	Derzeit finden Überlegungen über die Vertragsgestaltung statt. Es wird über einen Nutzungsvertrag mit der SWS nachgedacht, um Abschreibungen und Wartung im Ergebnishaushalt der Hansestadt Stralsund zu entlasten.
17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm	1.789.000,00	0,00	2.779.433,28	467.060,19	Der 2. Bauabschnitt (Einfahrt Hexenplatz bis Zufahrt vor dem Jobcenter) soll dieses Jahr fertiggestellt werden. Die Mittelabrufe durch den Projektsteuerer stehen noch aus. Die Beauftragung der Leistungen für den 3. BA soll noch 2020 erfolgen.