

Grundschule Herrmann Burmeister



Kosten: ca. 10,1 Mio €
Fördermittel: 6,25 Mio €
Eigenmittel: ca. 3,85 Mio €
Bauzeit: 01.03.2021 – I. Quartal 2023

Grundschule Herrmann Burmeister



Derzeit laufen die Arbeiten der Fassade des Gebäudes. Bis auf den Bereich der Mensa sind weitestgehend alle Gebäudeteile verkleidet. Parallel dazu laufen die Rohinstallationen TGA und Trockenbau. Im Einzelnen führten/führen Lieferschwierigkeiten u.a. beim Stahl zu den Verzögerungen. Derzeit wird mit einer Fertigstellung im I. Quartal 2023 gerechnet

Grundschule Juri Gagarin



Kosten: ca. 8,25 Mio €
Fördermittel: 6 Mio €
Eigenmittel: ca. 2,25 Mio €

Bauzeit: Januar 2021 – I. Quartal 2023

Grundschule Juri Gagarin



Die Sanierungsarbeiten verzögern sich durch Lieferengpässe im Bereich der Elektroinstallationen sowie der Türen.

Grundschule Juri Gagarin



Sporthalle Grundschule Juri Gagarin



Kosten: ca. 3,2 Mio €
Fördermittel: ca. 2 Mio €
Eigenmittel: ca. 1,2 Mio €
Bauzeit: März 2021 – Februar 2023

Sporthalle Grundschule Juri Gagarin



Sporthalle Grundschule Juri Gagarin



Verzögerungen wurden verursacht durch Mängel und Verzug bei der Errichtung des Daches.

Schulzentrum am Sund



Kosten: ca. 13,4 Mio €
Fördermittel: ca. 6,65 Mio €
Eigenmittel: ca. 6,75 Mio €

Bauzeit: März 2021 – IV. Quartal 2022

Schulzentrum am Sund



Schulzentrum am Sund



Derzeit finden der Bau der Fassade sowie der Innenausbau statt. Derzeit wird der Bauablauf eingehalten und es sind bisher keine Verzögerungen angezeigt.

Sportplatz Kupfermühle



Kosten: ca. 5,13 Mio €
Fördermittel: ca. 3,5 Mio €
Eigenmittel: ca. 1,63 Mio €

Bauzeit: 15.07.2019 – Aug.2021
Stand: Funktionscontainer sind
errichtet



Kunstrasenplatz

