

**Auszug aus der Niederschrift  
über die 06. Sitzung der Bürgerschaft am 21.06.2018**

**Zu TOP : 7.3**

**Stand der Straßenbaumaßnahme im Stadtteil Voigdehagen**

**Einreicher: Andre Meißner, CDU/FDP- Fraktion**

**Vorlage: kAF 0039/2018**

Anfrage:

1. Wann beginnen die Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Voigdehagen?
2. Welche Bauabschnitte sind für wann geplant?
3. Wie sollen die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen des neuen B-Plans Voigdehagen durch die Stadt verwendet werden?

Herr Bogusch beantwortet die Fragen im Zusammenhang:

die Hansestadt Stralsund plant den grundhaften Ausbau der Dorfstraße in Voigdehagen vom Abzweig in Richtung Andershof entlang der Kirche bis zum Ortsausgang nach Andershof und in Fortsetzung die Sanierung des Plattenweges auf der freien Strecke von Voigdehagen nach Andershof.

Die Straßenbauarbeiten in Voigdehagen sollen auf 3 Bauabschnitte aufgeteilt werden. Im September 2018 soll mit den Bauarbeiten im ersten Abschnitt begonnen werden. Der erste Abschnitt beginnt am Abzweig nach Andershof und führt bis zum Durchlass am Voigdehäger Teich, dem schließt sich 2019 die Sanierung der Straße entlang der Kirche an und in 2020 soll der letzte Abschnitt bis zum Ortsausgang nach Andershof saniert werden. Um die Erreichbarkeit der Anwohner sicherzustellen, wird die Sanierung des Plattenweges nach Andershof so eingetaktet, dass die Arbeiten nicht zeitgleich mit den Straßenbauarbeiten in Voigdehagen erfolgen. Die Arbeiten am Plattenweg sollen im Jahr 2019 durchgeführt werden, vorgesehen ist, den Plattenweg mit einer Asphaltdecke zu überbauen.

Die geplanten Bauzeiten stehen unter dem Vorbehalt, dass für die Durchführung der Arbeiten geeignete Baufirmen mit preislich angemessenen Angeboten zur Verfügung stehen.

Über die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen des neuen B-Planes soll die Errichtung eines separaten Rad/Gehweges parallel zum Voigdehäger Weg erfolgen. Die Realisierung soll vorbereitet werden, sobald die Einnahmen zur Verfügung stehen.

Herr Meißner erkundigt sich nach der mittelfristigen Planung der Straßensanierung oder des Ausbaues des Voigdehäger Weges Richtung Koppelstraße/Feldstraße.

Herr Bogusch führt aus, dass ein Konzept für befestigte und unbefestigte Wege erarbeitet wurde. Ein konkreter Termin für die Umsetzung des Konzeptes ist noch nicht in Planung.

Die beantragte Aussprache wird zurückgezogen.

für die Richtigkeit der Angaben: gez. i.A. Hoffmann

Stralsund, 28.06.2018