## Stand der investiven Ein- und Auszahlungen der Hansestadt Stralsund - 2018

18.10.2018 Stand:

alle Werte in EUR		Einzahlungen				Auszahlungen				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschrie- bener Ansatz	IST-7ahlung	Erfüllungs- grad in %	Differenz IST zum PLAN	Fortgeschrie- bener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2018 - 30.09.2018		Differenz IST zum PLAN	
Summe aus Investitionstätigkeit (Zeile 34 und Zeile 40)		40.245.898,00	7.631.995,26	18,96	- 32.613.902,74	46.154.092,00	12.918.051,64	27,99	33.236.040,36	
13-6060-0020 Freizeitbereich		1.547.000,00	-	-	- 1.547.000,00	2.000.393,29	29.869,00	1,49	1.970.524,29	
	Sundpromenade	Bisher hat die HST baufachlichen Prüf								

Fördermittelgeber die Kosten für die Flächenbefestigung reduziert. Das Fachamt hat hierzu weitere Unterlagen nachgereicht, um die förderfähigen Gesamtkosten zu erhöhen. Weiterhin wurde festgestellt, dass die geplante Treppen- und Geländegestaltung nicht DINkonform sind. Auch hierzu hat das Fachamt überarbeitete Unterlagen eingereicht. Der Antrag auf Sonderbedarfszuweisung zur Reduzierung des Eigenanteils wurde mit Schreiben vom 14.06.2018 an das Ministerium für Inneres und Europa M-V geschickt. Nach Bestätigung des Fördermittelgebers über den vorzeitigen Maßnahmenbeginn, wurde bereits die Steganlage aus Sicherheitsgründen abgerissen. Nun wartet die Hansestadt Stralsund auf den Fördermittelbescheid. Solange dieser nicht vorliegt, wird das Gesamtvorhaben nicht fortgesetzt.

	Bezeichnung	Einzahlungen				Auszahlungen				
Nr.		Fortgeschrie- bener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2018 - 30.09.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz IST zum PLAN	Fortgeschrie- bener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2018 - 30.09.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz IST zum PLAN	
	1					1	7	T	Ţ	
13-6060-0017	Anleger Ostmole	4.921.233,28	-	-	- 4.921.233,28	5.424.868,76	2.851.495,92	52,56	2.573.372,84	
		Mit der Vorlagen-N 980.000,00 EUR für Deckung soll über of Wassersportzentru (H 0008/2018) in H Mehrkosten sind du Sinkstücke entgege Schlickschicht mit UKampfmittelberäum geborgen. Mit Besch 753.300,00 EUR bescher Stegpfähle, Abl Eine Deckung erfol erforderliche Eigens 0015/2018 beläuft sweiteren Kostenerh die Löcher mit Kies	r die Kampfmittell die Erhöhung der m Dänholm e.V. e öhe von 450.000, urch die Umsetzuren alter Bauunterl Jnrat abgesenkt vang abgeschlosschluss-Vorlage B e eschlossen. Dies er durch der Wellens gt durch die Erhöanteil der Hanses sich auf 31.400,00 öhungen verbund	beräumung u Fördermittel erfolgen. Am 2 00 EUR mit e ng des Kamp agen nicht mi wurden. Diese en. Es wurde 0015/2018 ha entstand auf schutzanlage, hung der Före tadt Stralsund D EUR. Derze	nd die Erstellung de des Landes, sowie of 20.02.2018 wurde verschiedene of 20.02.2018 werden baulichen die Werden baulichen die Werden baulichen des Landes verden baulichen des Landes verschieden die verden baulichen die verden baulichen des Landes verden baulichen des Landes verden verschieden des Landes verden baulichen des Landes verden v	es Kampfmittelsond der Zuschüsse vom durch den Hauptaus strselben Höhe durch nzeptes entstanden, bedeckt auf dem Meun geborgen und ausch einige Schiffswram 24.05.2018 eine er Kostenerhöhunge sergung von Wracks nanziellen Beteiligur äßigen Auszahlungen Vorbereitungen für	ier- und räumungska Wasser- und Schiftschuss eine weiteren Erhöhung der Förd da u.a. die als Weiteresboden, sonder if einer Deponie entacks gefunden und weitere überplanmen wie die Sicherung des Wassersporten der Beschlussvorden Landzugang w	onzeptes ent iffahrtsamt ur e überplanmä dermittel beso dengeflecht an mit einer zw sorgt werden an Kampfmit äßige Auszahg des Landzurch die Bauzo zentrums Däurlagen H 000 vorgenommer	schieden. Die nd dem ißige Auszahlung chlossen. Diese ausgeführten vei Meter dicken . Mittlerweile ist die teln eine Granate nlung in Höhe von uganges, Ziehen eitverlängerung. nholm e.V. Der 18/2018 und B n. Dieser ist mit	

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlu	ngen	
		Fortgeschrie- bener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2018 - 30.09.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz IST zum PLAN	Fortgeschrie- bener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2018 - 30.09.2018	1	Differenz IST zum PLAN
12-6060-0014	Gleisanbindung	7.411.154,34	2.264.417,78	30,55	- 5.146.736,56	7.411.154,34	2.741.526,80	36,99	4.669.627,54
	Frankenhafen	Die Gleisanbindung werden durch Förd	g Frankenhafen w ermittel in Höhe v f wurde beim Förd	rurde im Sept ron insgesam dermittelgebei	ember 2018 fertigge 12.352.000,00 EU eingereicht. Vorau	estellt. Die Gesamth R gestützt. Derzeit ssichtlich werden s	kosten belaufen sich wird die Schlussred ich die förderfähige	n auf 14.289.0 hnung erarbe	000,00 EUR und eitet und ein
16-1050-0001	Maritimes Industrie-	3.710.000,00	_	<u> </u>	- 3.710.000,00	3.000.000,00	486.659,48	16,22	2.513.340,52
		Industriebrache, Ununterstützt das Von Tiefendichtung in e Fläche ist derzeit je zu realisieren. Die	ersicherung und a haben mit einer F inen vermarktung edoch nur proviso oberirdischen Abb er Fördermittelab	Altlastenbese örderung in F sreifen Zusta risch gegen s orucharbeiten	itigung. Die Gesam döhe von 10.442.60 nd gebracht (Teilpro eeseitigen Abtrag g der Dockgrube sind	tkosten betragen 1′ 0,00 EUR. Das ehe ojekt 1). Hier ist die esichert. Daher ist d beendet. Ende 20	Herrichtung ehemali 1.711.000,00 EUR. Emalige Spülfeld wu Ansiedlung von Ge es notwendig im Ar 18 sollen die Herste echnung und die er	Das Landesforde durch Bo werbe jederz schluss die T ellungsarbeite	örderinstitut denregulierung und eit möglich. Die eilprojekte 2 bis 5 en abgeschlossen
17-6060-0034	Erneuerung Tribseer	1.113.900,00	-	-	- 1.113.900,00	1.424.036,36	40.688,68	2,86	- 1.383.347,68
		überschritten wurd konjunkturelle Situ Preisgestaltung nie Hansestadt Stralsu	e. Die Angebote v ation im Baugewe derschlägt. Der F nd den Zuwendu	varen durch e rbe begründe ördermittelge ngsbescheid f	in hohes Preisnivea t. Die Auslastung d ber hat diese Koste ür den 1. und 2. Ba	au geprägt. Diese M er Firmen hat ein h ensteigerung anerka	I dass die Kostenberd larktpreise sind dur ohes Niveau erreich annt. Mit Datum von von 1.743.888,79 E folgt in dem Straße	ch die zunehi nt, welches si n 07.06.2018 EUR. Die Erh	mende gute ch in der erhielt die öhung der
		vorhandenen Misch	•	ne Trennkana	alisation.				

	Bezeichnung		Einzahlu			Auszahlui	ngen		
Nr.		Fortgeschrie- bener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2018 - 30.09.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz IST zum PLAN	Fortgeschrie- bener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2018 - 30.09.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz IST zum PLAN
15-1050-0001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
	Infrastruktur		torischen Bedeut osichtigt, das Sch ke ermöglicht wird ium des Landes M s wurde eine Bes	ung und der eiff in der Forrd. Das Schwi Mecklenburg- schlussvorlag	exponierten Lage so n in Stand zu setzer mmfähigkeitszeugni Vorpommern wurde	oll für die Basiseinric n, dass eine Nutzun s ist bis zum 31.05. e die Förderfähigkeit	chtung das Segelscl g des Schiffes für A 2020 ausgestellt. Z der Sanierung und	nulschiff "Go usstellungs-, usammen mi Umbau des	orch Fock I" genutzt Informations- und t dem Schiffes
16-7091-0002	Sanierung der Grundschule Ferdinand von Schill (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	537.000,00  Das Vorhaben ist ir durch die SES reali		n der Hanse	stadt Stralsund mit	*	,	,	,
17-7091-0003	Neubau Sporthalle Andershof	"Kommunalinvestiti Stralsund darüber i Entwicklung " (EFF	onsförderung" (Ki nformiert, dass da RE) zu finanzierer	es Ministeriur nvf) in Höhe as Vorhaben n ist. Dort wu	ns für Wirtschaft, Ar von 1.500.000,00 E durch Fördermittel a	beit und Gesundhei UR zugesichert. Jeo aus einem anderen ebeten, zunächst zu	doch hat der Förder Fördertopf, der "Eu versuchen, Förder	mittelgeber o ropäischer Fo mittel aus de	die Hansestadt onds für regionale r KInvf Förderung
17-7091-0007	Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"	691.200,00 Der Bewilligungsbe	0,00 scheid steht noch		,		136.000,00	18,13	-614.000,00
17-7091-0006	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	0,00  2017 wurde anhand und der Fördermitte		chen Überpr	üfung der Abriss des	s alten Allende-Geb		Die Planung	ist abgeschlossen