

Stand der investiven Ein- und Auszahlungen der Hansestadt Stralsund - 2016

Stand: 09.01.2017

alle Werte in EUR

| Nr. | Bezeichnung | Einzahlungen | | | | | Auszahlungen | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| | | Ansatz | Ermächtigungs- übertragung | IST-Zahlung 01.01.2016 - 31.12.2016 | Differenz IST zum PLAN | Erfüllungsgrad in % | Ansatz | Ermächtigungs- übertragung | IST-Zahlung 01.01.2016 - 31.12.2016 | Differenz IST zum PLAN | Erfüllungsgrad in % |
| | | geplante Gesamtkosten | | | | | geplante Gesamtkosten | | | | |
| Summe aus Investitionstätigkeit (Zeile 34 und Zeile 40) | | 10.011.300 | - | 10.409.809 | 398.509 | 104,0 | 16.761.200 | 8.946.448 | 10.743.018 | -14.964.630 | 41,8 |
| | | 10.011.300 | | | | | 25.707.648 | | | | |
| davon wesentliche Maßnahmen mit erheblichen Abweichungen in der Realisierung: | | | | | | | | | | | |
| 16-1050-0001 | Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe 3.BA | - | - | - | - | - | 2.330.000 | 109.868 | 80.931 | - 2.358.937 | 3,3 |
| Für die Teilmaßnahmen Herrichtung der ehemaligen Dockgrube, Herrichtung einer Industriehalle sowie Ufersicherung erfolgte mit der Haushaltsplanung 2017 eine neue Veranschlagung auf Grundlage der Festsetzungen des Bewilligungsbescheides vom 24.08.2016. | | | | | | | | | | | |
| 09-6040-0050 | Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt | 449.400 | - | - | - 449.400 | - | 2.939.400 | 5.454.678 | 6.266.520 | - 2.127.558 | 74,7 |
| Ein Abruf der Eigenanteile durch die SESmbH erfolgt erst nach Baufortschritt diverser Vorhaben in der Altstadt, in Knieper West und in Grünhufe. Die bisher nicht in Anspruch genommenen finanziellen Mittel werden in das Folgejahr mittels Ermächtigungsübertragung übernommen. | | | | | | | | | | | |
| 11-6060-0022 | Touristischer Radweg Küstenradwanderweg | 60.000 | - | - | - 60.000 | - | 60.000 | 315.678 | 8.204 | - 367.475 | 2,2 |
| Als nächster Trassenabschnitt ist der Ausbau des Teschenhäger Weges vom Ortsteil Devin bis zur Brandshäger Straße innerhalb des Stadtgebietes vorgesehen. Die hierfür erforderlichen Genehmigungen sind verfristet und mussten nochmals der baufachlichen Prüfungen vorgelegt werden. Die Weiterführung des Vorhabens erfolgt voraussichtlich in 2017. Die restlichen Mittel werden durch Ermächtigungsübertragungen im neuen Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. | | | | | | | | | | | |
| 12-6060-0014 | Gleisanbindung Frankenhafen | 673.200 | - | 1.276.335 | 603.135 | 189,6 | 5.355.100 | - | 1.276.335 | - 4.078.765 | 23,8 |
| Die Maßnahme hat bereits begonnen. Der bisherige Fördermittelabruf entspricht den Festsetzungen des Änderungsbescheides vom Oktober 2016 und den bisher erbrachten Leistungen. Weitere Rechnungen werden durch die SWS Seehafen vorgelegt und auf dieser Grundlage Fördermittel abgerufen und an das Unternehmen weitergeleitet. Der letzte Mittelabruf wurde Anfang Januar 2017 getätigt. Ausgaben von 2,6 Mio EUR sind bisher entstanden. | | | | | | | | | | | |
| 13-6060-0020 | Freizeitbereich an der Sundpromenade | 866.300 | - | - | - 866.300 | - | 1.083.000 | 139.302 | 59.551 | - 1.162.751 | 4,9 |
| Der Fördermittelantrag wurde gestellt und die Maßnahme als förderfähig eingestuft. Eine Neuveranschlagung ist im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt. | | | | | | | | | | | |