

Wasserwanderrastplatz an der Ostmole in Stralsund

Stand: 26.03.2018

Aktenzeichen: I-58 970 0075

Projektnummer: 45 130 709

Kostengruppen	Kosten gem. ÄB. v. 22.06.2017	Kosten aktuell	Differenz = Kostenerhöhung	nicht ff. Kosten
Wasserbau	5.348.430,08 €	5.348.430,08 €		
Baulos 1, Nachtrag 1		-23.898,70 €		
Baulos 1, Nachtrag 2		38.736,10 €		
Mehrmengen Abbruch				
Wellenschutzanlage		40.950,70 €		
Baulos 1, Stillstandszeiten NT 3		123.115,32 €		
Sicherung Landzugang		369.434,16 €		
Einsparung aus Sicherung Landzugang		-149.047,20 €		
		5.747.720,46 €	399.290,38 €	
Trinkwasser	42.595,26 €	42.595,26 €	0,00 €	
Energie	250.635,10 €	250.635,10 €	0,00 €	
Ausgleichsmaßnahmen	178.185,67 €	178.185,67 €	0,00 €	
Sonstige	891.249,87 €	891.249,87 €		
(Kampfmitteluntersuchung/ beräumung)				
Nachtrag Nr. 2		197.282,78 €		
Nachtrag Nr. 2, Zulage		49.257,29 €		
Nachtrag Nr.4 mit Entsorgung Z2-Boden		505.375,50 €		
Sicherung Landzugang		52.538,50 €		
Sicherung Landzugang (Entsorgung)		19.617,15 €		
		1.715.321,09 €	824.071,22 €	
Sicherung Landzugang landseitige Flächenbefestigung		61.927,60 €	61.927,60 €	
Zwischensumme:	6.711.095,98 €	7.996.385,18 €	1.285.289,20 €	
Baunebenleistungen	697.355,94 €	698.355,94 €		
Sicherung Landzugang-BNL		78.540,00 €		
gesamt		776.895,94 €	79.540,00 €	
Gesamtkosten:	7.408.451,92 €	8.773.281,12 €	1.364.829,20 €	
Zuschuss (90%):	6.667.606,73 €	7.895.953,01 €	1.228.346,28 €	
Eigenmittel:	740.845,19 €	877.328,11 €	136.482,92 €	

Ausgaben einschl.2017	3.018.715,95 €
Verbindlichkeiten aus 2017	329.415,29 €
Zwischensumme :	3.348.131,24 €
Restl. Ausgaben	5.425.149,88 €
Haushalt 2018. einschl außerplanm. Ausgaben (-)	4.671.868,76 €
Differenz	753.281,12 €
gepl. Zuschss 90%	677.953,01 €
Eigenanteil	75.328,11 €
Eigenanteil WSZ	44.000,00 €
verbleibender Eigenanteil HST	31.328,11 €